

**Blasting Communication Checklist
for Blasting at**

26 JUNE 2013

Minera Panamá

No.	Blasting Activity/Actividad de Voladura	Responsible/Action by	Comments/ Comentarios	Done	Pending
		Responsable			(date for closure)
PRE BLAST					
1	Pre-Blasting and Post-Blasting Survey in Residential Area (if required)	Contractor.			May 26 se instalan los letreros
	Encuesta Pre-Voladura y Post-Voladura en área Residencial (si se requiere)	Contratista.			
2	Contact with Panama National Police	Blasting Contractor	5 days notice		OK
	Contacto con la Policía Nacional		5 días de pre aviso		
3	Planning meeting among all concerned. 4 days in advance.	MPSA (Area Manager)	General overview/draft of the operation		For first Blasting in each New Area
	Reunión preparatoria entre los involucrados. Con 24 horas de anticipación.	MPSA Organize meeting request. MPSA provide list of MPSA People. Provide mechanism to update and cover new people involved.	Borrador General de la Operación		
4	Notification to communities, including the roads to be closed due the blasting. Clear communication to Air Traffic Control. (helicopters) MPSA Community Relations personnel 24 hours earlier to distribute handouts indicating time of the blasting.	MPSA	Nearby Communities and Aviation / Helicopters project control centers to be informed 3 days in advance.		May 26 se instalan letreros Las comunidades fueron avisadas Carteles completados en campamentos
	Aviso a las comunidades cercanas, debe mencionársele las vías que estarán cerradas con motivo de la voladura. Clara comunicación con Control de Tráfico Aéreo. (helicopters) Personal de RR CC de MPSA y repartición de volantes con 24 horas de Anticipación donde se comunique la hora de la voladura.		Comunidades cercanas y los centros de control del proyecto de aviación y helicópteros deben ser informados con 3 - 5 días de antelación. Letreros y tableros adicionales en los Campamentos y en Heliflight. Control de Tráfico Aéreo indicando / confirmando que todo está despejado / ok.		
5	Notification to MPSA (confirmation of Blast going ahead, Date and Time).	MPSA (Area Manager)	MPSA to circulate to meeting attendees and other required parties		Abdell la envío
			MPSA en distribuir a los asistentes a la reunión y otras partes implicadas		
6	Specific Blasting Plan preparation.	Contractor / Blasting Contractor	Step by Step sequence of the activity, Produced in time for pre blast meeting.		OK
	Preparación Específica del Plan de Voladura.		Secuencia paso a paso de la actividad,		

7	Notification on Site: Blast Notification Boards will be erected, email to all concerned parties regarding the date and time of blast to be circulated Notificación en el sitio: explosión Notificación Boards será construido, el correo electrónico a todas las partes interesadas en relación con la fecha y la hora de la explosión que se distribuirá	MPSA (Area Manager) / Contractor	Blast Boards will be erected and show Date/Time of future blast. Location of boards MPSA Gate entry Entry to Old Petaquilla Exit from 600 man camp Exit from MPSA Camp Exit from Helipad Exit from Botija Camp Exit from Colina Camp		Hoy 26
8	Specific Work Permit and JEA/ JHS. JHS approved by Safety and Approval for blast: JVP Area Manager or Competent Nominated Supervisor... Permiso de trabajo, Análisis Ambiental de Trabajo, Análisis Trabajo Seguro. Seguridad aprueba el JHS y el Gerente de Area de JVP aprueba el permiso. Handout protocol for receiving blasting perforation. Entrega del protocolo de Recepcion de Perforacion para voladura	Contractor	Maximum levels of noise and vibration are to be included in the JEA. Se requiere estar listos 2 días de antelación. Los niveles máximos de ruido y vibración deben incluirse en el Análisis Ambiental de Trabajo. Letreros / tableros: uno en Petaquilla, en la garita de entrada, en el heliflight, y en todos los campamentos.		OK Se revisa el 27 por la mañana los AST y Permisos
9	Communication to Project personnel, including the roads to be closed. Aviso al personal del Proyecto, Incluyendo la información sobre vías a ser cerradas	MPSA Area Manager (Final check on this check list by: MPSA Construction Manager, Security, Safety, Aviation, MPSA Area Manager/Supervisor, Safety, Main Contractors and Subcontractor)	24 hours before blasting. Update Blast Boards (if required). Site Notification email to concerned personnel within the minesite, to be discussed at ALL prestarts morning of the blast (including Maps).		Abdiel envia la Notificación
10	Revision of the area to be blasted 1 day before. Revisión del área de la voladura con 1 día de anticipación.	MPSA Area Manager	To enforce the plan and the perimeter. Enforzar el plan y la voladura.		
11	Meeting among concerned People for the blast. Reunión final entre los involucrados en la operación para la voladura.	MPSA Area Manager (Final check on this check list by: MPSA Construction Manager, Security, Safety, Aviation, MPSA Area Manager/Supervisor, Safety, Main Contractors and	24 hours before blasting to ensure complete alignment. Asegurar alineamiento completo 24 horas con antelación a la voladura.		
BLAST					
12	Hazard Signs and Boards a the area perimeter. Blast Guards in Position Letreros/ carteles de peligro de Voladura en el perímetro del área	Blast Contractor	Blast Guards at agreed areas as per blast plan. Heliflight to work as blast guard.		
13	Sound blasting warning sirenes. Hacer sonar la sirena de aviso de voladura	Blast Contractor	as per procedure/JHA. Heliflight no Fly area 30minutes prior to blast.		

14	Radio silence before blasting and notification of the end of the blasting Silencio radial antes de la voladura y avisar después de la voladura el término de la voladura.	Blasting Contractor	Radio Communication of Blast via Torre Uno multi channel (Digital) broadcast. Countdown and All Clear.		
----	--	---------------------	--	--	--

POST BLAST

15	Revision of the blasted area before handing it over to MPSA. Post protocol to hand over the area. Revisión del área luego de la voladura antes de pasársela nuevamente a JWP MPSA Protocolo de entrega del área Post Voladura.	Contractor and Blasting Contractor	Confirmation families/property around are OK. Confirmación que familias / propiedades alrededor están OK. Extent of blasting was as planned. Que la voladura fue según lo planeado.		
----	--	------------------------------------	--	--	--

Note:
every blast site should have its own procedure/notification check list

	SISTEMA DE REGISTRO DE FORMACIÓN PARTE DE ASISTENCIAS		Número de Curso:
	Formato 614 (Edición 3)		

PAÍS PROMOTOR: PANAMÁ

COMPAÑIA PROMOTORA: FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A (SUCURSAL PANAMÁ)

CANTERA OLD PETRONILLO

GRUPO	AMBIENTE	ACCIÓN FORMATIVA	CONOCIMIENTOS GENERALES
TIPO FORMACIÓN	PRESENCIAL	NOMBRE FORMADOR	Abelardo Torres
INST. FORMADORA	FCC CONSTRUCCION DE CENTROAMERICA, S.A (SUCURSAL PANAMÁ)		
NOMBRE CURSO	Protocolo de Tomadura Electrica		
TIPO DE CURSO	INTERNO	ASOCIADO A	OTROS
FECHA INICIO	27-06-13	FECHA FINALIZACIÓN	27-06-13
UBICACIÓN	Horas Curso		
	Centro old Petronillo (Previo a la Voladura).		

PAÍS	APELLIDOS Y NOMBRES	EDAD	HORAS LAB.	HORAS NO LAB.	FIRMA
PANAMA	Quiñ Escobedo	34			Quiñ Escobedo
PANAMA	ANDRÉS GUATAVO	38			Andrés Guatavo
Panama	Oswaldo Chirigo	51			Oswaldo Chirigo
PANAMA	Eulalio MORALES	57			Eulalio Morales
PANAMA	Roberto Pedraza	22			Roberto Pedraza
ESPAÑA	JESÚS MOTTA	49			Jesús Motta
Panama	Alfredo Rojas	53			Alfredo Rojas
PANAMA	VILLARREAL EDUARDO	61			Eduardo Villarreal
POLSKA	SANCHEZ ABDIEL	48			Abdiel Sanchez
PERU	JOSE ARTETA	44			Jose Arteta
Honduras	Reinaldo Muñoz	49			Reinaldo Muñoz
Panama	Bonini Randolph	43			Bonini Randolph
PANAMA	Herman Morales	28			Herman Morales

Proyecto:

Rev. :

0

REGISTRO N°:

Hoja:

de

Protocolo de entrega de área Post Voladura

Ubicación: Cantera Old Petaquilla

Fecha de Inspección:

Tramo

Progresiva de inicio:

Progresiva de fin:

Niveles

Cota Inicio:

Cota fin:

Descripción de la voladura

Descripción	Taladros Pre corte	Taladros Buffer	Taladros Producción
N° de Taladros perforados			
N° de Taladros disparados			
Factor de carga (Kg. EXP/m3)			

HUBO PRESENCIA DE BACK-UP

SI

NO

POR QUÊ?

ID DE LOS TALADROS	COORDENADAS (NORTE)	COORDENADAS (ESTE)

OBSERVACIONES:

Aprobado empresa de voladura	
Nombre / Función:	D:
JESUS MOTTA INC.	
Firma:	M:
	A:

Aprobado por JVP	
Nombre / Función:	D:
Firma:	M:
	A:

Aprobado Contratista	
Nombre / Función:	D:
Firma:	M:
	A:

Proyecto:

0

--

de

Protocolo de Recepción de Perforaciones para Voladura

UBICACIÓN: Cantera Old Petaquilla

BANQUETA N°: _____ TURNO: ☐ D ☐ N EQ. DE PERFORACION: _____

Ø DE PERFORACION: _____ N° TALADROS: _____ FECHA: _____

[illegible]

OBSERVACIONES: _____

Aprobado por JVP	
Nombre / Función:	D:
Firma:	M:
	A:

Aprobado por empresa de voladura	
Nombre / Función:	D:
Firma:	M:
	A:

Aprobado por Contralista	
Nombre / Función:	JAGD
JESÚS MOTTA	M:
Firma:	A:
	